

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		29/11/2011		Impianto		Castagnole delle Lanze loc. Val Bera	
		Comuni serviti		Castagnole delle Lanze					
ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione							€ -	
1.1	Preliminare				C	31/05/2007		€ -	
1.2	Definitiva				C	31/05/2007		€ -	
1.3	Esecutiva				C	15/09/2010		€ -	
2	Affidamento lavori				C	15/09/2010		€ -	
3	Esecuzione	10/102011	€ 110.000,00	€ 45.000,00	C	10/10/2011		€ 45.000,00	
4	Collaudo				1° SAL	22/11/2011	€ 93.214,21	-€ 93.214,21	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)					-		€ -	

Scostamento rispetto alla programmazione							
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella

FASI DI ESECUZIONE		Data di riferimento		29/11/2011		Impianto		Agliano Terme loc. Dani e Salere	
		Comuni serviti		Agliano Terme					
ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio		
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]	
1	Progettazione							€ -	
1.1	Preliminare				C	07/08/2007		€ -	
1.2	Definitiva				C	05/11/2007		€ -	
1.3	Esecutiva				C	09/12/2010		€ -	
2	Affidamento lavori				C	09/12/2010		€ -	
3	Esecuzione	22/04/2011	€ 104.652,63	€ 70.000,00				€ 70.000,00	
4	Collaudo					-		€ -	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)					-		€ -	

Scostamento rispetto alla programmazione							
ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella